

管制人員的答覆

(問題編號：1970)

總目： (30) 懲教署

分目： ()

綱領： (1) 監獄管理

管制人員： 懲教署署長 (林國良)

局長： 保安局局長

問題：

就設施改善／提升、擴展工程和重建發展計劃，政府請告知本會：

- 一. 2017-2018年已開展或已完成的修繕工作有多少項、工程時間表的詳情如何？此外，當中所涉及的工程開支是多少？
- 二. 2018-2019年預計進行修繕工作有多少項、工程時間表的詳情如何？此外，當中所涉及的工程開支是多少？

提問人： 葛珮帆議員 (議員問題編號(立法會用)： 8)

答覆：

懲教署一直按實際需要，規劃及推行不同的措施，以改善和提升老化的設施，改善懲教院所的日常運作。

- 一. 2017-18年度，涉及已開展或已完成的主要項目的開支和項目時間表如下：

		項目預算 (元)	2017-18 年度 修訂開支 (元)	2018-19 年度 預算開支 (元)	項目 時間表
<b>(a)基本工程儲備基金</b>					
(i) 總目 703 建築物	大欖女懲教所重建計劃	9.466億	1,500萬	340萬	工程已於2016年年底完成。院所已於2017年年初投入運作。建築署會按工程合約跟進餘下工作。
	興建喜靈洲中央探訪室	1,980萬	412.2萬	360.5萬	工程已展開，預計於2018年年中完成。
	興建喜靈洲院所行政辦公室	2,448萬	-	1,120萬	工程已展開，預計於2018年年底完成。
(ii) 總目 708 非常規 資助金 及主要 系統 設備	為赤柱監獄更換及提升閉路電視系統	1.6268億	1,390.4萬	666.7萬	工程已展開，預計於2021年年底完成。
	在赤柱監獄裝置電鎖保安系統	7.654億	838.4萬	566.7萬	招標文件準備中，工程預計於2025年年底完成。
	在大欖女懲教所非重建範圍安裝電鎖保安系統	3,499.5萬	425萬	333.3萬	招標文件準備中，工程預計於2020年年底完成。
	為白沙灣懲教所及小欖精神病治療中心更換及提升閉路電視系統	5,154.6萬	90萬	420萬	招標文件準備中，工程預計於2020年年底完成。

(b) 總目30懲教署 – 非經營帳目					
分目603 機器、車輛及設備	為東頭懲教所更換及提升閉路電視系統	1,594萬	40萬	33.3萬	招標文件準備中，工程預計於2021年年中完成。
	為大欖懲教所更換及提升閉路電視系統	2,451萬	93.4萬	41.5萬	招標文件準備中，工程預計於2021年年中完成。
	為塘福懲教所更換及提升閉路電視系統	3,527.4萬	40萬	33.3萬	招標文件準備中，工程預計於2022年年中完成。

		2017-18 年度 修訂開支(元)	項目 時間表
總目30懲教署 – 非經營帳目			
分目661 小型機器、車輛及設備 (整體撥款)	項目包括為相關懲教院所更換消防自動火警警報系統、更換熱水加熱器系統及更換電話系統等。	5,066.3萬	大部分工程已經完成，部分項目會跨年度按計劃進行。

二. 懲教署擬議展開為壁屋監獄更換和提升閉路電視系統的工作，包括安裝新的數碼化閉路電視系統及639部高解像度攝影機。該系統會配置伺服器、錄像儲存系統、網絡設備及不間斷電力供應裝置等，系統預計於2022年啓用。有關項目的建議承擔額為37,409,000元，估計現金流量如下：

財政年度	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	總計
預算開支 (千元)	475	1,900	1,425	33,609	37,409

在基本工程儲備基金的總目703-建築物於2018-19年度的建議項目預算如下：

		項目預算 (元)	2018-19 年度 預算開支(元)	項目 時間表
基本工程儲備基金				
總目 703 建築物	壁屋監獄探 訪設施建造 工程	2,850萬	285萬	工程預計於2019年 初展開及於2021年 初完成。

此外，分目661於2018-19年度的預算開支如下：

		2018-19 年度 預算開支(元)	項目 時間表
總目30懲教署－非經營帳目			
分目661 小型機 器、車輛及 設備 (整體撥款)	項目包括為相關懲 教院所更換內部警 鐘系統、更換中央 廣播系統及更換探 訪室內的通話錄音 系統等。	5,025.6萬	大部分工程預計於 2018-19年度內完 成，部分項目會跨 年度按計劃進行。